




**KOMENDA POWIATOWA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w Wodzisławiu Śl.  
ul. Pszowska 68, 44-300 Wodzisław Śl.**

PZ.52800.5.2.2024.SB

Egz. nr ..... 

**PROTOKÓŁ**  
**ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych**

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 127 z późn. zm.) w związku z § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach:

26-28.03.2024r.

przez:

- 1) kpt.  kierownik sekcji kontrolno-rozpoznawczej – legitymacja służbowa nr 7004032,
- 2) kpt.  starszy specjalista sekcji kontrolno-rozpoznawczej – legitymacja służbowa nr 9577600.

*Stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli*

legitymujących się upoważnieniem numer PZ.52800.5.1.2024.PT z dnia 15.03.2024r., wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl., zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

**Wojewódzki Szpital Chorób Płuc, 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Bracka 13**

*(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych – należy wpisać nazwę własną budynku, obiektu budowlanego, terenu, urządzenia oraz jego adres – lokalizację)*

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca 44-300 Wodzisław Śląski ul. Bracka 13	<span style="border: 1px solid red; display: inline-block; width: 100px; height: 15px;"></span> kierownik działu gospodarczego (upoważnienie-załącznik)

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
<span style="border: 1px solid red; display: inline-block; width: 100px; height: 15px;"></span> kierownik działu gospodarczego	

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

1. **Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych (kontrola planowana – sprawdzająca);**
2. **Postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony**



**przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.**

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

**Budynek szpitala zlokalizowany pod ww. adresem.**

**PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:**

**1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:**

Beata Tuła, specjalista ds. BHP i Ochrony Przeciwpożarowej

**2. Charakterystyka pożarowa obiektu/terenu:**

Przedmiotem czynności kontrolno-rozpoznawczych jest budynek główny szpitala. Opis szczegółowy budynku znajduje się w protokołach z czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 07.06.2006r., 05.09.2014r. oraz 30.10.2019r. W odniesieniu do poprzedniej kontroli, zgodnie z oświadczeniem kontrolowanego, przeznaczenie, sposób użytkowania, charakterystyka związana z kategorią zagrożenia ludzi przedmiotowego obiektu nie uległy zmianie.

**3. Organizacja ochrony ppoż.**

Opis szczegółowy budynku znajduje się w protokołach z czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 07.06.2006r., 05.09.2014r. oraz 30.10.2019r.

**4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP**

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie: 29-30.10.2019r.

- W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.  
 W wyniku kontroli wszczęto postępowanie egzekucyjne.\*

Podczas kontroli sprawdzono wykonanie następujących decyzji postanowień:

**a) Decyzja nr 345/2006 z dnia 05.07.2006r.:**

- 1) Nie wykonano pkt. 1, tzn. nie poszerzono do co najmniej 90 cm nieblokowanego skrzydła drzwi prowadzących na zewnątrz budynku z ewakuacyjnych klatek schodowych;
- 2) Nie wykonano pkt. 2, tzn. nie zmieniono kierunku otwierania się drzwi prowadzących na zewnątrz budynku z ewakuacyjnych klatek schodowych.

**b) Decyzja nr 346/2006 z dnia 05.07.2006r.:**

- 1) Nie wykonano pkt. 1, tzn. nie zapewniono drogi pożarowej biegnącej wzdłuż całej długości budynku;
- 2) Nie wykonano pkt. 2, tzn. nie zapewniono drugiego hydrantu DN 80 w odległości do 75m od budynku;
- 3) Nie wykonano pkt. 3, tzn. nie przeprowadzono praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji w budynku;
- 4) Nie wykonano pkt. 4, tzn. nie obudowano ze wszystkich stron osłonami o klasie odporności ogniowej EI 60 palnych przewodów zasilających instalację przeciwpożarową występującą w piwnicy albo wymienić je na niepalne;
- 5) Nie wykonano pkt. 5, nie zapewniono dla hydrantów wewnętrznych wymogów ujętych w § 18 i 19 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie



- ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;
- 6) Wykonano pkt 6, tzn. objęto ochroną hydrantów wewnętrznych cały budynek;
  - 7) Wykonano pkt 7, tzn. przeprowadzono przegląd techniczny – część oświetlenia ewakuacyjnego niesprawna;
  - 8) Wykonano pkt. 8, tzn. przeprowadzono przegląd techniczny i czynności konserwacyjne systemu oddymiania ewakuacyjnych klatek schodowych – w dwóch klatkach schodowych niesprawny;
  - 9) Wykonano pkt 9, tzn. oznakowano znakiem zgodnym z Polską Normą dotyczącą znaków bezpieczeństwa przeciwpożarowy wyłącznik prądu dla budynku.

**c) Decyzja nr 34/2014/PZ z dnia 17 września 2014r.:**

- 1) Wykonano pkt. 1, tzn. przeprowadzono przegląd techniczny i czynności konserwacyjne instalacji systemów oddymiania zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic – w dwóch klatkach schodowych niesprawny;
- 2) Wykonano pkt 2, tzn. przeprowadzono obowiązkową okresową kontrolę stanu technicznego instalacji przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) zgodnie z zapisami określonymi w Prawie Budowlanym;
- 3) Nie wykonano pkt 3, tzn. dla kontrolowanego obiektu nie zaktualizowano, nie wdrożono i nie umieszczono w miejscu dostępnym dla ekip ratowniczych Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego;
- 4) Wykonano pkt. 4, tzn. przebudowano instalację wodociągową przeciwpożarową hydrantów wewnętrznych w lewym skrzydle pawilonu głównego – nie przedstawiono dokumentacji projektowej uzgodnionej z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych na instalację o średnicy 25mm wyposażoną w węże półsztywne o długości 30m.


**d) Postanowienie nr 53/2011 z dnia 16.03.2011r. Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach, wymagań bezpieczeństwa pożarowego w sposób inny niż określony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2002 nr 75, poz. 690 z późn. zm.) zawartych w opracowanej Ekspertyzie Technicznej pt. „Zabezpieczenie p.poż. przebudowy budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śl. przy ul. Brackiej 13”**

Podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych ustalono, że nie zostały wykonane pkt. 1, 2, 3, 4, 5 i 6 ww. postanowienia.

**e) Postanowienie nr 52/2011 z dnia 16.03.2011r. Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach, wymagań bezpieczeństwa pożarowego w sposób inny niż określony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2002 nr 75, poz. 690 z późn. zm.) zawartych w opracowanej Ekspertyzie Technicznej pt. „Zabezpieczenie p.poż. przebudowy budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śl. przy ul. Brackiej 13”**

- 1) Wykonano pkt 1, tzn. wydzielono budynek pawilonu głównego jako odrębną strefę pożarową poprzez zabudowanie w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego drzwi o klasie odporności ogniowej EI60 z samozamykaczem;
- 2) Wykonano pkt 9, tzn. podzielono obiekt w obrębie parteru oraz 1 i 2 piętra na trzy strefy pożarowe poprzez zabudowanie w korytarzach przegród z dymoszczelnymi drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EIS60 z samozamykaczami;
- 3) Wykonano pkt 10, tzn. zabezpieczono istniejące w ścianie zewnętrznej na granicy stref pożarowych okno dostępne z przedsionka na poziomie parteru, zapewniając uzyskanie klasy odporności ogniowej EI60;
- 4) Wykonano pkt 12, tzn. wyposażono drogi komunikacji ogólnej w budynku w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne spełniające wymagania norm, na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych;

Podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych ustalono, że nie zostały wykonane pkt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13 i 15 ww. postanowienia.





## 5. Czynności zabronione

Użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta bądź niepoddawanych okresowym kontrolom, o zakresie i częstotliwości wynikających z przepisów prawa budowlanego, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia – użytkowanie instalacji użytkowych oraz urządzeń i instalacji przeciwpożarowych nie poddawanych okresowym kontrolom sprawności

## 6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

1. brak wymaganego oświetlenia awaryjnego w odniesieniu do strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej prowadzącej z tej strefy na zewnątrz budynku – brak oświetlenia awaryjnego na piętrach III oraz IV;
2. niezabezpieczenie przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych, w sposób w nich określonych – niesprawne systemy oddymiania w klatkach schodowych;
3. szerokość przejścia, dojścia lub wyjścia ewakuacyjnego albo biegu bądź spocznika klatki schodowej służącej ewakuacji, mniejsza o ponad jedną trzecią od określonej w przepisach techniczno-budowlanych – drzwi prowadzące na zewnątrz budynku z ewakuacyjnych klatek schodowych dwuskrzydłowe, o sumarycznej szerokości w świetle wynoszącej 105cm, otwierające się do wewnątrz budynku.

## 7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru

Nie stwierdzono.

## 8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

Opis szczegółowy budynku znajduje się w protokołach z czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 07.06.2006r., 05.09.2014r. oraz 30.10.2019r.

## 9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

Przedstawiono do wglądu:

- a) Protokół z dnia 30.08.2023r. z pomiarów natężenia oświetlenia awaryjnego (wynik prób negatywny) – załącznik
- b) Protokół z dnia 30.08.2024r. z badania sprawności ppoż. wył. prądu (wynik prób pozytywny) – załącznik
- c) Protokół z sierpnia 2023 r. z badania ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych (wyniki pozytywne) – załącznik
- d) Protokół z sierpnia 2023 r. z badania ciśnienia i wydajności hydrantów zewnętrznych (wyniki pozytywne) – załącznik

Nie przedstawiono protokołów z przeglądu pozostałych urządzeń przeciwpożarowych (system sygnalizacji pożaru, system oddymiania klatek schodowych).

## 10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic





Budynek wyposażony jest w gaśnice proszkowe GP-6x oraz GP-6z, ilość gaśnic prawidłowa, miejsca umieszczenia oznakowane, dostęp zachowany. Przedstawiono protokół z przeglądu gaśnic z sierpnia 2023r.

**11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych**

Nie występują.

**12. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe**

Opis szczegółowy budynku znajduje się w protokołach z czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 07.06.2006r., 05.09.2014r. oraz 30.10.2019r.


**13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych**

Nie przedstawiono.

**WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

1.	Nie wykonano pkt. 1 i 2 Decyzji nr 345/2006 z dnia 05.07.2006r.	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
2.	Nie wykonano pkt. 1, 2, 3, 4 i 5 Decyzji nr 346/2006 z dnia 05.07.2006r.	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
3.	Nie wykonano pkt. 3 i 4 Decyzji nr 34/2014/PZ z dnia 17 września 2014r.	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
4.	Nie wykonano pkt. 1, 2, 3, 4, 5 i 6 Postanowienia nr 53/2011 z dnia 16.03.2011r. Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
5.	Nie wykonano pkt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13 i 15 Postanowienia nr 52/2011 z dnia 16.03.2011r. Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
6.	Brak awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na kondygnacji 3 i 4	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
7.	Użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta bądź niepoddawanych okresowym kontrolom, o zakresie i częstotliwości wynikających z przepisów prawa budowlanego, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia – użytkowanie instalacji użytkowych nie poddawanych okresowym kontrolom sprawności (instalacja elektryczna, odgromowa, wentylacja grawitacyjna i mechaniczna)	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
8.	Użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta bądź niepoddawanych okresowym kontrolom, o zakresie i częstotliwości wynikających z przepisów prawa budowlanego, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia – użytkowanie urządzeń i instalacji przeciwpożarowych nie poddawanych okresowym kontrolom sprawności (system sygnalizacji pożaru) oraz niesprawnych technicznie (system oddymiania klatek schodowych, oświetlenie awaryjne)	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
9.	Brak aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
10.	Nie przedstawiono dokumentacji potwierdzającej wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego przejść instalacyjnych.	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
11.	Brak drzwi prowadzących na drogę ewakuacyjną z pomieszczenia świetlicy oddziału I na II piętrze budynku.	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli

W związku z nieprawidłowościami zostanie wszczęte postępowanie administracyjne oraz egzekucyjne.



Inne ustalenia: Przedstawiono uchwałę nr 695/494/VI/2024 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20.03.2024r. w sprawie zawarcia dotacji na realizację zabezpieczeń przeciwpożarowych i drogi przeciwpożarowej.

#### **14. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego**

Nie wniesiono uwag do protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 6 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń –z zastrzeżeniami.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

[Redacted signature box]

.....  
iska  
(stanowiska służbowego kontrolowanego)

[Redacted signature box]

.....  
(podpis z podaniem imienia, nazwiska  
stanowiska służbowego kontrolującego/cych)